

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. 2014 - 2017

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **EJIDO EMILIANO ZAPATA**, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER., SIENDO LAS **09:00** HRS. DEL DIA **30** DE **NOVIEMBRE** DE **2017** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C. C. ING. MANUEL CUAN DELGADO, ING. TOMAS OLGUIN ALONSO, LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO Y C.P. JUAN OLIVER DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>C. PEDRO PULIDO PECERO.</u>	DOMICILIO: <u>CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO, COL. BUENA VISTA, C.P.92040, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ.</u>
R. F. C. <u>PUPP690723KG2</u>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <u>C. PEDRO PULIDO PECERO.</u>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2016301330067	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">ADJUDICACIÓN DIRECTA</td> <td style="width: 33%; background-color: #cccccc;">INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)</td> <td style="width: 33%;">LICITACIÓN PUBLICA</td> </tr> </table>			ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)	LICITACIÓN PUBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)	LICITACIÓN PUBLICA				
MONTO DEL CONTRATO: \$341,149.69	CALENDARIO DE OBRA					
REDUCCION DE CONTRATO: \$0.00	FECHA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DEL 2016	FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DEL 2016				
TOTAL \$341,149.69	FECHA DE AMPLIACION INICIO: 04-ABRIL-2017	FECHA AMPLIACION TERMINO: 02-JULIO-2017				
N° DE CONTRATO C-DOP-LR-2017301330067/FISM-DF/027		NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:				
ANTICIPO: \$58,928.15	N° DE FOLIO:	FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2016.				
POR CUMPLIMIENTO: \$16,933.38	N° DE FOLIO:	FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2016.				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. 2014 - 2017

INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	F.I.S.M.	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	F.I.S.M.	MPAL.	COMUNIDAD
\$341,149.69	\$341,149.69	\$0.00	\$0.00	\$341,149.69	\$341,149.69	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

<u>ESTIMACIÓN</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>MONTO</u>
<u>UNO</u>	<u>03/OCTUBRE/2016</u>	\$69,263.52	\$69,263.52
<u>DOS</u>	<u>03/JULIO/2017</u>	\$271,886.17	\$341,149.69

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:



C. PEDRO PULIDO PECERO.
RESIDENTE DE OBRA



C. PEDRO PULIDO PECERO.
RESIDENTE DE OBRA



C. ING. TOMAS OLGUIN ALONSO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**C. ARQ. LUIS ALBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ.**
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. 2014 - 2017

OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. PEDRO PULIDO PECERO.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA



C. PEDRO PULIDO PECERO.
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE



C. ING. MANUEL CUAN DELGADO.
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JUAN OLIVER DOMINGUEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL



C. ING. TOMAS OLGUIN ALONSO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO.
TESORERO MUNICIPAL