



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - H. AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE **EJIDO EL CHACHALACO** MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VER. SE REUNIERON LAS **10:00** HORAS DEL **DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018** SE UNIERON LOS REPRESENTANTES DEL:

REPRESENTANTES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

C. C. LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ, PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES, ING. FREDY CRUZ MARTINEZ, C.P. SOFIA DEL ANGEL ROJAS Y C.P. BENJAMIN REYES TRIQUELOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO:

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO
<u>C. OCHOA NAVARRO JOSE ANGEL</u>	<u>LALLE PRADERA 279, FRACC. PUERTA DEL SOL, C.P.89320, TAMPICO, TAMAULIPAS</u>
R.F.C.	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
<u>00NA880413HQ5</u>	<u>C. OCHOA NAVARRO JOSE ANGEL</u>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL CHACHALACO

NÚMERO DE OBRA:	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
2018301330029	ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PÚBLICA


CALENDARIO DE OBRA

MONTA DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
\$289'000.00	20 DE MARZO DEL 2018	10 DE MAYO DEL 2018
REDUCCIÓN DE CONTRATO:		
\$0.00		
TOTAL \$289'000.00		

N. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA
MPV-DOP-2018301330029/FISMDF/002	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

ANTICIPA	N. DE FOLIO	FECHA
\$0.00	2206B19	26 DE MARZO DEL 2018
POR CUMPLIMIENTO:	N. DE FOLIO:	FECHA:
24,913.79	2206B19	26 DE MARZO DEL 2018

[Handwritten signature]





INVERSIÓN

TOTAL	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN AFECTADA			
	FINANCIADA	MOBILIARIA	IMPREVISTAS	TOTAL	FINANCIADA	MOBILIARIA	IMPREVISTAS
\$289,000.00	\$289,000.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$289,000.00	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE	MONTO
UNO	04/04/18	\$188,999.96	\$188,999.96
DOS-FINIQUITO	20/04/18	\$100,000.04	\$289,000.00

EL AYUNTAMIENTO A DESIGNAR:

C. OCHOA NAVARRO JOSE ANGEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

C. OCHOA NAVARRO JOSE ANGEL
RESIDENTE DE LA OBRA


C. ING. FREDY CRUZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ DE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECIBIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFIESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FORMALMENTE TERMINADA Y A LA VEZ LAS OPERACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER APROBADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS





MUNICIPIO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO
VERACRUZ



VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

PAGOS INHIBIDOS O VENCIDOS DEBIDOS POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR
FESTIVAMENTE LAS RECLAMACIONES DEL DERECHO CORRESPONDIA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00HRS DEL DIA
CITADO LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACTO FIRMA LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS DONDE
EXMAN AL MARGEN Y AL CUMPLIRSE LAS FIRMAS QUE MENOS FIRMENDE EN EN ELLA LEVANTOSE

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

[Signature]
C. JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO
EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

[Signature]
C. JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO
RESIDENTE DE LA OBRA

RECIBE

[Signature]
LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021
PRESIDENCIA


[Signature]
PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES
SINDICO UNICO



2018-2021
TESORERIA
C.P. SOFIA DEL ANGEL ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
ING. FREY CRUZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Signature]
C.P. BENJAMIN REYES TRIGUEROS
CONTRALOR MUNICIPALES



Vivir con FE "Un Gobierno de Resultados"