

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. 2014 - 2017

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **CD. CUAUHEMOC**, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER., SIENDO LAS **09:00** HRS. DEL DIA **03** DE **JULIO** DE **2017** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C. C. ING. MANUEL CUAN DELGADO, C. LARISSA TERAN DEL ANGEL, ING. TOMAS OLGUIN ALONSO, LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO Y C.P. JUAN OLIVER DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>C. PEDRO PULIDO PECERO.</u>	DOMICILIO: <u>CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO, COL. BUENA VISTA, C.P.92040, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ.</u>
R. F. C. <u>PUPP690723KG2</u>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <u>C. PEDRO PULIDO PECERO.</u>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE CONTADORA (FRACCION I Y II) EN LA COL. LAS MARGARITAS NUM. DE OBRA: 2016301330004; Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN ANTIGUA ENTRADA AL CEMENTERIO MUNICIPAL EN CD. CUAUHEMOC OBRA NUM.2016301330007, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2016301330004 2016301330007	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN RESTRINGIDA (X) LICITACIÓN PUBLICA		
MONTO DEL CONTRATO: \$548,462.64	CALENDARIO DE OBRA FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DEL 2016 FECHA DE TERMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 FECHA DE AMPLIACION INICIO: 04-ABRIL-2017 FECHA AMPLIACION TERMINO: 03-MAYO-2017		
REDUCCION DE CONTRATO: \$0.00 TOTAL \$548,462.64			
N° DE CONTRATO C-DOP-LR-2017301330004-0007/FISM-DF/027		NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	
ANTICIPO: \$164,538.79	N° DE FOLIO: 4249-00546-2	FECHA: 21 DE JULIO DEL 2016.	
POR CUMPLIMIENTO: \$47,281.26	N° DE FOLIO: 4249-00547-5	FECHA: 21 DE JULIO DEL 2016.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. 2014 - 2017

INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	F.I.S.M.	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	F.I.S.M.	MPAL.	COMUNIDAD
\$548,462.64	\$548,462.64	\$0.00	\$0.00	\$548,462.64	\$548,462.64	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

<u>ESTIMACIÓN</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>MONTO</u>
<u>UNO</u>	<u>29/AGOSTO/2016</u>	\$202,732.70	\$202,732.70
<u>DOS</u>	<u>26/SEPTIEMBRE/2016</u>	\$314,080.63	\$516,813.33
<u>TRES-FINIQUITO</u>	<u>15/MAYO/2017</u>	\$31,649.30	\$548,462.64

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:


C. PEDRO PULIDO PECERO.
RESIDENTE DE OBRA


C. PEDRO PULIDO PECERO.
RESIDENTE DE OBRA


C. ING. TOMAS OLGUIN ALONSO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C. ARQ. LUIS ALBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER. 2014 - 2017

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. PEDRO PULIDO PECERO.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA



C. PEDRO PULIDO PECERO.
RESIDENTE DE OBRA


RECIBE



C. ING. MANUEL CUAN DELGADO.
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LARISSA TERÁN DEL ÁNGEL.
SINDICO UNICO



C. ING. TOMAS OLGUIN ALONSO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. LIC. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN OLIVER DOMINGUEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL