





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 133 PUEBLO VIEJO  
 Fuente de Financiamiento: FISIMDF  
 Presupuesto Autorizado: 45,698,493.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019


Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Notas		Observaciones											
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas										
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CONG. ANAHUAC	30133000 2	ANAHUAC	100.00	04/06/2019	02/08/2019	100.00	09/06/2019	08/08/2019	792,571.21	792,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,571.21	792,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00					
2019 30 133 0016																																		PERSONA	40.00						
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CONG. PRIMERO DE MAYO	30133001 2	PRIMERO DE MAYO (LOS MANGOS)	100.00	04/06/2019	02/08/2019	100.00	05/06/2019	28/09/2019	397,604.08	397,604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,604.08	397,604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00	2 de 4			
2019 30 133 0017																																			PERSONA	20.00					
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CONG. HIDALGO	30133000 7	HIDALGO	100.00	04/06/2019	25/07/2019	100.00	03/06/2019	25/07/2019	696,797.42	696,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,797.42	696,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00			
2019 30 133 0018																																				PERSONA	5.00				
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL SENDERO	30133004 3	EL SENDERO	100.00	04/06/2019	02/08/2019	100.00	05/06/2019	26/09/2019	99,401.02	99,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,401.02	99,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5.00		
2019 30 133 0020																																					PERSONA	150.00			
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CONG. HIDALGO	30133000 7	HIDALGO	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00		
2019 30 133 0022																																					PERSONA	150.00			
SJ 05 r	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. GENERAL REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 30DPS0027R DE LA CONG. ANAHUAC	30133000 2	ANAHUAC	100.00	17/04/2019	03/08/2019	100.00	24/04/2019	04/06/2019	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019 30 133 0023																																					ALUMNO	350.00			
SJ 05 b	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DIN0053F EN CD. CUAUHTEMOC, VER.	30133000 1	CD. CUAUHTEMOC	100.00	10/07/2019	03/09/2019	88.33	09/07/2019	08/09/2019	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,897.40	496,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00	
2019 30 133 0025																																					ALUMNO	200.00			
SJ 05 g	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPRS203U TURNO VESPERTINO DE LA CD. BENITO JUÁREZ	30133001 7	BENITO JUÁREZ	100.00	01/08/2019	29/09/2019	51.04	08/08/2019		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	250.00	
2019 30 133 0026																																						ALUMNO	250.00		
SJ 05 m	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 64 CLAVE 30DST0075D, EN CD. CUAUHTEMOC, VER.	30133000 1	CD. CUAUHTEMOC	0.00			0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	600.00	
2019 30 133 0027																																						ALUMNO	600.00		
SJ 02 d	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA CLAVE 30DIN1518B DE LA CONG. ANAHUAC	30133000 2	ANAHUAC	100.00	17/04/2019	15/09/2019	100.00	24/04/2019	30/07/2019	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	500.00	
2019 30 133 0028																																						ALUMNO	500.00		
SJ 05 h	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30DPRS056G DE LA CD. CALIFORNIA	30133001 7	BENITO JUÁREZ	100.00	10/07/2019	03/09/2019	85.82	09/07/2019	05/09/2019	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,085.94	840,085.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00	
2018 30 133 0029																																						ALUMNO	300.00		

*Fernando Corvantes Cruz*  
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal  
 Nombre, firma y sello



*Alberto Maya Molar*  
 Alberto Maya Molar  
 Vocal de Control y Vigilancia  
 Nombre y firma

*Sofía del Ángel Robles*  
 Sofía del Ángel Robles  
 Tesorero Municipal  
 Nombre, firma y sello



*Benjamín Reyes Trigueros*  
 Benjamín Reyes Trigueros  
 Contralor Municipal  
 Nombre, firma y sello







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 133 PUEBLO VIEJO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 45,686,493.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros														Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
								Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término	Inicio	Término
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLAVEL ENTRE CARRETERA BENITO JUÁREZ Y CALLE CONTADORA DE LA COL. LAS MARGARITAS, EN LA LOC. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330017	BENITO JUÁREZ	52.00	19/08/2019	51.40	15/08/2019	2,042,779.79	2,042,779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,032.00	1,050,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,032.00	1,050,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,189.82			
2019	30	133	0043																																	PERSONA	200.00			
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE URULLO GALVAN DE LA COL. ANAHUAC, EN LA LOCALIDAD ANAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330002	ANAHUAC	51.00	19/08/2019	50.18	17/08/2019	1,036,251.43	1,036,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.16	520,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.16	520,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,179.95	de 4		
2019	30	133	0044																																	PERSONA	1,600.00			
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330017	BENITO JUÁREZ	100.00	21/08/2019	25/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	287,177.06	287,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,177.06	287,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,177.06	287,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	235.06		
2019	30	133	0045																																PERSONA	1,500.00				
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARBOLEDAS DE LA COL. EL MANANTIAL DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330017	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00			789,387.91	789,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	923.92		
2019	30	133	0046																																	PERSONA	200.00			
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARANJOS ENTRE LAS CALLES QUINTANA ROO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330017	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00			483,351.78	483,351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	480.68		
2019	30	133	0047																																	PERSONA	150.00			
SC	03	c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN CON CAPACIDAD DE 400 M3. SISTEMA DE AGUA MATARREDONDA, EN LA CONG. HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330007	HIDALGO	0.00		0.00			3,274,716.72	3,274,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2019	30	133	0048																																	PERSONA	6,984.00			
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS, ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CONGREGACIÓN HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330007	HIDALGO	0.00		0.00			1,783,453.69	1,783,453.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,049.27		
2019	30	133	0049																																	PERSONA	800.00			
UB	01	a	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA GUADALUPE ENTRE BRECHA HUASTECA Y LA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330021	LA GUADALUPE	0.00		0.00			1,249,237.20	1,249,237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
2019	30	133	0050																																	PERSONA	2,000.00			
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLE TURPAN Y CALLE OZULUAMA DE LA COL. ADALBERTO TEJEDA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	301330017	BENITO JUÁREZ	0.00		0.00			801,532.46	801,532.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	953.75		
2019	30	133	0051																																	PERSONA	600.00			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:


45,686,493.00 45,686,493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,431,080.46 20,431,080.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,431,080.46 20,431,080.46 0.00

Luis Fernando Carvantes Cruz  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Alberto Maya Molar  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Sofía del Ángel Robles  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Benjamín Reyes Trigueros  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

